

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	75
				Data do relatório	14/11/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	106 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	199 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE TRECHO: - Limpeza e salga de trecho e pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: - Limpeza de saída d'águas e sarjetas;	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (7)





	
---	--



LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:21:28
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	76
				Data do relatório	15/11/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	107 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	198 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE TRECHO: - Limpeza e salga de trecho e pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE TRECHO: - Limpeza de saída d'águas e sarjetas;	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (3)





Lucas Rodrigues Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:21:45
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	77
				Data do relatório	16/11/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	108 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	197 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (18)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (17)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população: Equipe dispensada e realocada para estar à disposição na segunda-feira, dia 21/11.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	78
				Data do relatório	17/11/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	109 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	196 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (0)						
Ajudante 0	Operador de Máquinas 0	Pedreiro 0				<i>Mão de Obra Direta (0)</i>
Engenheiro 0						<i>Mão de Obra Indireta (0)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população: Equipe dispensada e realocada para estar à disposição na segunda-feira, dia 21/11.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	79
				Data do relatório	18/11/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	110 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	195 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Impraticável
Tarde	☁ Nublado	Impraticável

Mão de Obra (0)						
Ajudante 0	Operador de Máquinas 0	Pedreiro 0				Mão de Obra Direta (0)
Engenheiro 0						Mão de Obra Indireta (0)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população: Equipe dispensada e realocada para estar à disposição na segunda-feira, dia 21/11.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	80
				Data do relatório	21/11/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	113 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	192 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (18)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 8	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (17)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE TRECHO: - Limpeza e salga de trecho e pontos críticos;	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Emboço de Caixas e Alas;	Em Andamento

Ocorrências (1)
- BO registrado: houve furto de materiais (bloco estrutural) na nossa obra.

Comentários (0)

Galeria de Fotos (8)





GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	81
				Data do relatório	22/11/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	114 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	191 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE TRECHO: Foi jogado solo-brita nos trechos que ainda não tinham sido cobertos e realizado a abertura de mais saída d'água.	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Emboço de Caixas e Alas;	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	82
				Data do relatório	23/11/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	115 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	190 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
EQUIPE TRECHO: Foi jogado solo-brita nos trechos que ainda não tinham sido cobertos e realizado a abertura de mais saída d'água.	Em Andamento
EQUIPE CIVIL: Emboço de Caixas e Alas;	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (10)







R. Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital
por LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:23:20
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	83
				Data do relatório	24/11/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	116 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	189 dias

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>	20 mm
Tarde	☁ Nublado	<i>Impraticável</i>	

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população.	Concluída
EQUIPE TRECHO E CIVIL: Limpeza de vala e saída d'água.	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (3)

	
	

Ron Santos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:23:38
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	84
				Data do relatório	25/11/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	117 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	188 dias

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☁ Nublado	Praticável	30 mm
Tarde	☔ Chuvoso	Impraticável	

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Lançamento de solo brita e limpeza do trecho já tratado	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	



Ron Cristiano

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	85
				Data do relatório	28/11/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	120 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	185 dias

Condição climática	Tempo	Condição	Índice pluviométrico
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável	30 mm
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável	

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	86
				Data do relatório	29/11/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	121 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	184 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (0)

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (11)	
	









LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:24:37 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	87
				Data do relatório	30/11/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	122 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	183 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>
Tarde	☁ Chuvoso	<i>Impraticável</i>

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	88
				Data do relatório	01/12/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	123 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	182 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população, foram executados apenas obras civis	Em Andamento
Execução de sarjeta LE 140 - 12 metros; Execução de sarjeta LD 140 - 12 metros	Concluída
Lançamento de solo brita nos trechos executados	Em Andamento
Limpeza do trecho	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (3)



R. Santos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:25:10
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	89
				Data do relatório	02/12/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	124 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	181 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO , deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Limpeza do trecho, para trafegabilidade na região	Em Andamento
Execução de sarjeta LE estaca 110 - 10 metros	Concluída
Pintura das sarjetas prontas	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (5)





Lucas Rodrigues Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:25:36
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	90
				Data do relatório	05/12/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	127 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	178 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	91
				Data do relatório	06/12/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	128 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	177 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☔ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:26:13 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	92
				Data do relatório	07/12/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	129 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	176 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Limpeza de trecho, para trafegabilidade da via	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (6)	
	



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	93
				Data do relatório	08/12/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	130 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	175 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 110 LE - 10 metros; Execução de sarjeta estaca 110 LD - 10 metros	Concluída
Execução de sarjeta estaca 73 LE - 10 metros; Execução de sarjeta estaca 73 LD	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:26:52 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	94
				Data do relatório	09/12/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	131 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	174 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Chuvoso	Impraticável
Tarde	☁ Chuvoso	Impraticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	95
				Data do relatório	12/12/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	134 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	171 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 94 LE - 10 Metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:27:31
-03'00"

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	96
				Data do relatório	13/12/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	135 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	170 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 94 LE - 10 Metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:27:48
+03'00'

GLOBO SOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	97
				Data do relatório	14/12/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	136 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	169 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 94 LE - 10 Metros	Concluída
Execução de sarjeta estaca 66 LE - 10 metros	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

LUCAS RODRIGUES
 RAMOS:116671007
 69

Assinado de forma digital por
 LUCAS RODRIGUES
 RAMOS:11667100769
 Dados: 2023.02.27 09:28:07
 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	98
				Data do relatório	15/12/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	137 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	168 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 13 LE - 10 metros	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	99
				Data do relatório	16/12/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	138 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	167 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 13 LE - 10 metros	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)



LUCAS RODRIGUES
RAMOS:116671007
69

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:28:45
-03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	100
				Data do relatório	19/12/2022
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	141 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	164 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de corpo BSTC estaca 201	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	



R. S. Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:29:12 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	101
				Data do relatório	21/12/2022
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	143 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	162 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento
Execução ALA LD e LE estaca 201	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (5)



	
---	--

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	102
				Data do relatório	22/12/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	144 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	161 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 66 LD - 10 metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (1)



Lucas Rodrigues Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:30:03 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº		103
				Data do relatório		26/12/2022
				Dia da semana		Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual		305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido		148 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer		157 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:43 FOLGA COLETIVA

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	104
				Data do relatório	27/12/2022
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	149 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	156 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:44 FOLGA COLETIVA

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº		105
				Data do relatório		28/12/2022
				Dia da semana		Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato		039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual		305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido		150 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer		155 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:44 FOLGA COLETIVA

Galeria de Fotos (0)



LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:31:16 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	106
				Data do relatório	29/12/2022
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	151 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	154 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:45 FOLGA COLETIVA

Galeria de Fotos (0)



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	107
				Data do relatório	30/12/2022
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	152 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	153 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (1)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:45 FOLGA COLETIVA

Galeria de Fotos (0)

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:32:05 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	108
				Data do relatório	02/01/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	155 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	150 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 66 LD - 10 metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)





Rodrigo Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:32:34 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	109
				Data do relatório	03/01/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	156 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	149 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
MUITA CHUVA NA REGIÃO, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento
Execução de sarjeta estaca 66 LD - 10 metros	Concluída
Execução de sarjeta Estaca 55 LD - 10 metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)



Assinado digitalmente por

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:33:00 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	110
				Data do relatório	04/01/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	157 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	148 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento
Execução de sarjeta Estaca 55 LD - 10 metros	Concluída
Execução de sarjeta estaca 150 - LD - 10 metros	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	



Rodrigo Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por LUCAS
RODRIGUES RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:33:24 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	111
				Data do relatório	05/01/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atilio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atilio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	158 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atilio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	147 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	



GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	112
				Data do relatório	06/01/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	159 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	146 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	23% - Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:13 Expediente até as 12:00 horas

Galeria de Fotos (4)





GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	113
				Data do relatório	09/01/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	162 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	143 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de canaleta Trecho 1, para drenagem adicional devido a nascente no bordo esquerdo da via	100% - Concluída
Execução de passagem, na vila trecho 3 (bstc 0,80 adicional ao de 0,60) - 12 metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (5)





Rodrigo Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:34:41 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	114
				Data do relatório	10/01/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	163 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	142 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Execução de passagem, na vila trecho 3 (bstc 0,80 adicional ao de 0,60) - 12 metros	Concluída
Elevação dos bueiros afogados	20% - Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (5)





GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório n°	115
				Data do relatório	11/01/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	164 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	141 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Elevação dos bueiros afogados	20% - Em Andamento
Execução de caixa e ala nas manilhas que foram suspensas	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)





Lucas Rodrigues

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:35:39 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	116
				Data do relatório	12/01/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	165 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	140 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Elevação dos bueiros afogados	41% - Em Andamento
Execução de Boca na estaca 629 (medida de campo)	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (3)



Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:36:06 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	117
				Data do relatório	13/01/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	166 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	139 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
MUITA CHUVA NO DIA ANTERIOR, deixando inviável qualquer tipo de trabalho de terraplenagem, para não causar nenhum transtorno para a população.	Em Andamento
Elevação dos bueiros afogados	41% - Em Andamento
Execução de ala nas manilhas que foram suspensas	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (0)

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	118
				Data do relatório	16/01/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	169 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	136 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (9)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 1	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (3)	
Elevação dos bueiros afogados	100% - Em Andamento
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Execução de Caixa e ala nas manilhas suspensas, estaca 716 (medida de campo) 575 (medida de proj)	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (6)





Lucas Rodrigues Ramos

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	119
				Data do relatório	17/01/2023
				Dia da semana	Terça-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	170 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	135 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (10)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 0	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
Elevação dos bueiros afogados	100% - Em Andamento
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Aplicação do aditivo permutador iônico de solos (APIS) estaca 627 a 654 -- 487 a 514 = 540 metros	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (7)





Lucas Rodrigues Ramos

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:37:47 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	120
				Data do relatório	18/01/2023
				Dia da semana	Quarta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	171 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	134 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (5)	
Elevação dos bueiros afogados	100% - Concluída
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Desvio de canos na comunidade independência	Em Andamento
Aplicação do aditivo permutador iônico de solos (APIS) estaca 651 a 673 (campo) ----- 511 a 533 (proj) = 440 m	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (5)





GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	121
				Data do relatório	19/01/2023
				Dia da semana	Quinta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	172 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	133 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Desvio de canos na comunidade independência	Em Andamento
Aplicação do Aditivo permutador iônico de solos (APIS) estaca 673 a 722 (campo)----- 533 a 583 (proj) = 1000 metros	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (8)





Assinado digitalmente por

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769

Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:38:50 -03'00'

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	122
				Data do relatório	20/01/2023
				Dia da semana	Sexta-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	173 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	132 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☀ Claro	Praticável
Tarde	☁ Chuvoso	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				<i>Mão de Obra Direta (15)</i>
Engenheiro 1						<i>Mão de Obra Indireta (1)</i>

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (4)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento
Desvio de canos na comunidade independência	Concluída
Aplicação do Aditivo permutador iônico de solos (APIS) estaca 673 a 722 (campo)----- 533 a 583 (proj) = 1000 metros	Concluída

Ocorrências (0)

Comentários (1)
RAMON ALVES 23/01/2023 13:41 Expediente foi até as 12:00 horas

Galeria de Fotos (4)



Lucas Rodrigues Ramos

GLOBOSOLO TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA				Relatório nº	123
				Data do relatório	23/01/2023
				Dia da semana	Segunda-Feira
Relatório Diário de Obra (RDO)				Contrato	039/2022
Obra	Trecho à Comunidade Amapá, Atílio Vivacqua - ES			Prazo contratual	305 dias
Local	Zona Rural, Atílio Vivacqua - ES			Prazo decorrido	176 dias
Contratante	Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua	Responsável	Ramon Alves	Prazo a vencer	129 dias

Condição climática	Tempo	Condição
Manhã	☁ Nublado	Praticável
Tarde	☁ Nublado	Praticável

Mão de Obra (16)						
Ajudante 7	Operador de Máquinas 6	Pedreiro 2				Mão de Obra Direta (15)
Engenheiro 1						Mão de Obra Indireta (1)

Equipamentos (11)						
Betoneira 1	Caminhão Pipa 2	Escavadeira 1	Caminhão Caçamba 1	Gerador de energia 1	Rolo compactador do tipo liso 1	Trator com Grade 1
Rolo compactador do tipo pata de carneiro 1	Motoniveladora 1	Retro Escavadeira 1				

Atividades (2)	
Limpeza do trecho, para aplicação do APIS	Em Andamento
Lançamento de material compatível com a reação do APIS	Em Andamento

Ocorrências (0)

Comentários (0)

Galeria de Fotos (4)	
	




GloboSolo Tecnologias Sustentáveis LTDA

LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Assinado de forma digital por
LUCAS RODRIGUES
RAMOS:11667100769
Dados: 2023.02.27 09:40:02 -03'00'
Prefeitura Municipal de Atílio Vivacqua